

关于中方县农业农村局高标准农田建设项目的 绩效评价报告

报告编制人:杨佑军
打印人:龙芳芳
签字注册会计师:徐鹏、杨佑军

恒信弘正会计师事务所有限责任公司

公司地址:长沙市雨花区韶山北路243号宏景名厦B座三楼
电 话:0731-82979699 传 真:0731-82979699
网 址:www.higzin.com 邮 箱:hnhengx@126.com

恒信弘正会计师事务所有限责任公司

HENGXINHONGZHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD

恒弘专审字（2022）0153 号

关于中方县农业农村局高标准农田建设项目的 绩效评价报告

中方县财政局：



我们接受委托，本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法对中方县农业农村局高标准农田建设项目财政支出进行绩效评价。我们的评价依据是《中华人民共和国预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预[2020]10号）、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《中方县财政局关于开展2021年度重点绩效评价工作的通知》（中财绩[2022]54号）文件等有关绩效评价的相关文件。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗



目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。

中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划着重提出优先发展农业农村，全面推进乡村振兴，并明确：提高农业质量效益和竞争力。适应确保国计民生要求，以保障国家粮食安全为底线，健全农业支持保护制度。坚持最严格的耕地保护制度，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，加大农业水利设施建设力度，实施高标准农田建设工程强化农业科技和装备支撑，提高农业良种化水平，健全动物防疫和农作物病虫害防治体系，建设智慧农业。

中共湖南省委关于制定湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划也相继提出：发展精细农业。打造农业农村“百千万”工程和“六大强农”行动升级版，提高农业质量效益和竞争力。坚决扛稳粮食安全政治责任，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，坚持最严格的耕地保护制度，推进高标准农田建设工程，提升粮食等重要农产品收储调控能力，加大农业水利设施建设力度，推动现代种业发展，强化农业科技和装备支撑，建设智慧农业。

按照《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》和国务院办公厅《关于切实加强高标准农田建设提升粮食安全保障能力的意见》(国办发〔2019〕50号)要求，围绕高质量发展主题，坚持以提升粮食产能为首要目标，大力实施高标准农田建设工程，加快补齐农田基础设施短板扛稳粮食安全重任，保障国家粮食安全。落实国家“藏粮于地、藏粮于技”的战略决策，保障国家粮食安全和重要农产品有效供给的重



要措施，是落实习总书记“中国人的饭碗，任何时候都要牢牢端在自己手上”的重要指示。

高标准农田建设范围涉及中方县泸阳镇、新建镇、桐木镇等 3 个乡镇 14 个行政村，建设高标准农田 2.6 万亩，其主要建设内容如下：

(1) 土壤改良工程项目区需土壤改良的总面积为 25000 亩，其中：贫瘠土壤改良面积 11700 亩，酸性土壤改良面积 9800 亩，渍涝潜育型土壤改良面积 3500 亩。

(2) 灌溉排水工程

整修山塘 1 座、排灌站 2 座、拦河坝 4 座；砌渠道 87 处共计 42.22 公里，其中灌溉渠道 41 处共 21.52 公里，排水渠道 46 处共 20.70 公里，新建渡槽 1 处，机耕桥 5 座。

(3) 田间道路工程

修建机耕路 52 条，44.66 公里，其中泥结石路面机耕道 42.71 公里，混凝土路面机耕道 1.95 公里。

(4) 农田防护及生态环境保护工程

修建稻田护坎 11 处，共计 1053m。农田护路护沟(渠)林植树 1000 株。

(5) 科技推广措施工程

配置太阳能杀虫灯 70 套。

(二) 项目绩效目标

按照高标准农田建设总体规划要求，以行政村为基本单元，集中



连片、规模开发，整体推进。坚持田、土、水、路、林、电、技、管综合治理。实现经济、社会、生态效益相统一的高标准农田 2.60 万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。

（三）项目实施情况

1、专项资金拨付情况

根据《湖南省财政厅关于提前下达 2021 年中央农田建设补助资金的通知》（湘财预[2020]337 号），《湖南省财政厅关于下达 2021 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（湘财预[2021]161 号），《湖南省财政厅关于下达 2021 年省级农田建设资金的通知》（湘财农指（2021）8 号），共下达资金 4029 万元。截止 2022 年 10 月 31 日，已到位资金 3448.83 万元，预算执行率 85.60%。

2、专项资金执行情况

中方县 2021 年新建镇等 3 个乡镇高标准农田建设项目概算总投资 4029 万元，其中土地平整工程 4.27 万元，土壤改良 228 万元，灌排水工程投资 2156.11 万元，田间道路工程 1193.19 万元，农田防护与生态环境保护工程 160.51 万元，科技服务费 51.27 万元，其他工作措施费 235.65 万元，包括项目管理费 70 万元，勘测设计费 95.65 万元，其中包括工程建设监理费 70 万元。项目总投资 4029 万元。其中：中央财政资金 2374 万元，省级财政资金 1655 万元。



截止 2022 年 10 月 31 日，高标准农田建设项目勘测设计使用资金 956,500 元，已支付 573,900 元；编制概算使用资金 20,000 元，已全额支付；土壤改良使用资金 2,492,016 元，已全额支付；招标代理费使用资金 10500 元，已全额支付；工程监理费使用资金 659,300 元，已支付 450,000 元；9 个标段的农田建设项目使用资金 32,556,962.09 元，已支付 22,393,584 元；下乡费等费用报销金额 241,644 元；未支付资金待项目完成竣工决算后支付。项目使用资金共计 36,936,922.09 元，实际支付 26,181,644 元。

3、项目管理情况

项目实施单位（中方县农业农村局），制定了《中方县高标准农田建设安全生产管理指导意见》、《中方县高标准农田建设项目工程施工技术要点及验收考核评价》等制度，并发布了《关于加强 2021 年高标准农田建设项目管理工作的通知》，现场未提供资金管理制度，特别是跟项目相关的费用支出管理制度。

该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关工程项目财务制度的规定，资金补贴标准、范围对象、程序规定清楚。资金按建设时序进度进行拨付，及时到位，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性均按该文件办理。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的



绩效评价目的是为了加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。

（二）绩效评价工作过程。

我所对中方县农业局高标准农田建设项目成立了绩效评价组。绩效评价主要采取以下方式：一是召开座谈会，听取项目单位有关资金使用管理及项目组织实施管理等情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等。二是对项目单位评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实。三是实地察看项目进展情况并进行了实地拍照。通过以上方式全面了解项目的基本情况，为提出评价结论提供了依据。

三、评价结论

评价组依据项目绩效评价指标体系，从项目决策、过程、产出、效益四个维度，通过数据采集、现场评价等方式，对 2021 年度中方县农业农村局高标准农田建设项目进行了综合评价，该项目最终评分结果为 82 分，评价等级为“良”（详见附件 2）。

评价维度	分值	得分	得分率
投入	20	15	75.00%
过程	22	20	90.91%
产出	28	17.03	60.82%
效果	30	30	100%
合计	100	82.03	82.03%

主要扣分项目：



（一）绩效指标明确性（4分）：依据绩效目标设定的绩效指标不清晰、没有进行细化、不利于衡量项目完成情况，扣4分。

（二）预算执行率（7分）：预算执行率85.60%，扣1分。

（三）管理制度健全性（2分）：项目实施单位的财务制度不健全，未制定与项目相关的费用报销制度，扣1分。

（四）资金使用合规性（8分）：虽设置专账核算，但核算不明晰。扣1分。

（五）完成及时率（7分），2标段2022年3月有项目变更未参与计算，剩余标段最晚7月25日竣工，从2021年10月15日计算完工日期281天，计划完工日期180天，及时完工率-56.11%。得分-3.927分。

四、项目主要绩效情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

项目区可改善灌溉面积2.25万亩，改善除涝面积0.35万亩项目年节约水量225万方；通过农业措施建设，项目区改良土壤2.5万亩。年新增粮食生产能力78万公斤，蔬菜12.5万公斤，油菜37.44万公斤，红薯39.5万公斤；可年新增农业生产总值487.76万元人均增收101.4元。

（2）项目实施的社会效益分析

通过项目建设，保障了项目区农业增产增收，增强农业自然抗灾能力。推动按用水量征收水费，节约用水，发挥灌区的最大灌溉效益，



建立良好灌水秩序，做到按需用水，计量收费，农田灌溉得到改善、恢复能基本改变项目区“靠天吃饭”的现状，将群众从看水、管水中解放出来，减少水事纠纷。群众不再为灌溉用水而发生争抢事件，对加快精神文明建设，促进少数民族地区团结，维护社会安全稳定，创建和谐社会起到十分重要的作用，通过对项目区土壤进行改良，提高的地力，修建田间道路等措施，有力的推动了农业机械化水平，提高了农业生产效率，解放了农村劳动力。

（3）项目实施的生态效益分析

项目竣工后，排灌沟渠全面配套，洪水泛滥现象将得到有效控制，可减少水土流失，降低地下水位；植树造林工程减少风灾损失，生态环境将得到极大改善。

五、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1、绩效目标细化分解不够。如经查看项目的绩效目标自评表，发现数量指标仅设置了“新建高标准农田面积 2.6 万亩”一个指标，未根据具体的项目建设内容进行细化。

2、部分子项目未达成预期目标。如根据《关于批复 2021 年中方县新建镇等 3 个乡镇高标准农田初步设计的请示》中的建设内容，应修建渠道 42.22 千米，修建机耕道 44.66 千米，经查阅工程竣工验收单和工程结算审核意见表后，经统计修建渠道 35.02 千米，修建机耕道 42.17 千米（二标段还未竣工验收，中方县农业局无法提供现阶段



工程量数据，故使用目标数据计算）。

3、工期管理控制不到位。合同计划竣工日期 2022 年 4 月 15 日，各标段竣工日期均超过该日期，如一标段、七标段竣工日期为 2022 年 7 月 25 日，四标段竣工日期为 2022 年 7 月 21 日。

4、未设立与项目相关的费用报销制度。如 2022 年 1 月 28 日集中报销项目相关下乡费、油费、广告费 241,644 万元，中方县农业局未提供相关费用报销制度，所以无法确定支出是否合理，审批是否恰当。

5、明细账核算不够清晰。如 2021 年明细账中不属于该项目支出和属于该项目支出却并未记录在明细账上，2021 年明细账未见代理服务费 10,500.00 元。2021 年中方县新建镇等 3 个乡镇高标准农田建设项目监理由中方县农业农村局委托北京建友工程造价咨询有限公司招标代理。委托方需支付代理服务费 10,500.00 元。中方县农业农村局 2021 年度明细账未见支付代理服务费凭证。

6、工程资料管理不够严谨。如检查中方县农业农村局资料发现部分项目验收单缺少三方签章：①中方县新建镇等三个乡镇高标准农田建设项目（二 0 二一年）第三标段无中方县农业农村局盖章；②中方县新建镇等三个乡镇高标准农田建设项目（二 0 二一年）第一、四、九标段无监理单位湖南省农林工业勘察设计研究总院盖章；③中方县新建镇等三个乡镇高标准农田建设项目（二 0 二一年）第五标段无中方县农业农村局和监理单位湖南省农林工业勘察设计研究总院盖章。

7、部分合同未按合同条款执行。如土壤改良类项目未按照合同



约定比例付款。合同于 2021 年 11 月 16 日签订，合同金额为 2,492,016.00 元。合同约定：合同签订之日起 7 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的 30%；乙方运送肥料 620 吨至甲方指定地点之日起 7 个工作日内，并由乙方提供肥料抽样检测合格证明，甲方支付乙方合同价款的 50%；乙方完成杀虫灯安装调试，紫云英种植经甲方验收合格之日起 7 个工作日内，甲方支付乙方合同价款的 20%。经查阅凭证得知 2021 年 11 月 19 日付款 750,000.00 元（2021 年 11 月记账-68 号凭证），比约定金额 747,604.8 元多支付 2,395.2 元。2022 年 6 月 30 日付款 1,742,016.00 元，比约定金额 1,744,411.2 元少支付 2,395.2 元，且付款金额 1,742,016.00 元未在 2022 年明细账上体现。

8、订立的合同缺乏必要条款。如建设工程监理合同签订缺少约定支付比例。合同于 2021 年 10 月 8 日签订，合同金额为 659,300.00 元。经查阅凭证得知 2021 年 11 月 15 日付款 190,000.00 元（2021 年 11 月记账-36 号凭证），2022 年 9 月 20 日支付 260,000.00 元（2022 年 9 月记账-138 号凭证）。合同上并未约定付款方式以及付款比例。

（二）建议

1、提高项目绩效管理意识。项目单位在编制项目计划和资金计划时，应结合项目具体建设内容、预算情况、实施条件以及项目特点，编制有针对性的绩效目标和指标，将整体的绩效目标细化、分解为清晰、可衡量的绩效指标，使项目绩效考核有据可依。

2、科学制定项目计划。项目实施前要充分了解项目的实际情况，



制定具体可行的项目计划，对于项目计划与实际情况不符的，应及时调整计划并按程序申请项目变更。

3、完善项目管理制度。建议完善内部项目管理制度，加强对工程建设内容和建设进度的监管，提高投资效益。

4、完善和规范资金报销制度。建议完善专项资金的管理制度，并严格履行相关报销审批程序。

5、完善和规范项目资金专账的管理。不仅要建立项目资金专账，还要严格按照资金拨付和使用情况登记专账。

6、规范项目资料的收集和核查。收集项目资料时要对资料进行核查，对不合规的资料进行完善。

7、加强对合同的签订和履行的管理。签订合同时要保证合同必要条款齐全，履行合同时要严格按照合同条款履行。



附件 1：财政支出项目绩效自评基础信息表

附件 2：预算项目支出绩效评价指标及评分标准表



中国·长沙



二〇二二年十月十九日




财政支出项目绩效自评基础信息表（2021年度高标准农田建设项目）

1-1：基本情况					备注	
项目名称	中方县2021年新建设等三个乡镇高标准农田建设项目		项目编码	2108-431221-04-05-847080		
项目预算支出功能科目名称			项目预算支出功能名称编码			
项目资金安排文号			项目资金安排年度	2021	项目评价年度 2021 年	
项目评价类型	实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒		评价项目实施时间段	2021年10月20日至 2022 年6月30 日		
项目主管单位	中方县农业农村局		项目实施单位 (处室、二级预算单位)	农田建设股		
项目主管单位负责人	瞿伟		联系电话	2811851		
项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☒ 改扩建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购 ☐ 修缮 ☐ 奖励/补贴 ☐ 3. 其他项目类 ☒		项目开始时间	计划：2021年 10 月 实际：2021 年 10 月	项目完成时间 计划：2022年6月 实际：2022年6 月	
项目（用款）单位个数	合计：1 个； 其中：省级： 个，地市： 个，县（区）：1个。					


1-2: 前期工作情况			佐证材料编号
论证决策	资金设立依据 (文件)	1. 部门预算; 2. 专项资金: 湘农发【2021】8号	
	立项方式	1. 发展改革部门批准立项的项目: ☐ 1个 2. 部门审核立项的项目: ☐ 个 3. 专家评审立项的项目: ☐ 1个 4. 公开招标准立项的项目: ☐ 1个 5. 其他方式立项的项目(注明具体方式): ☐ 个	
目标设置	预期产出	年新增粮食生产能力78万公斤, 蔬菜12.5万公斤, 油料37.44万公斤。	
	预期效果	改善灌溉面积2.25万亩, 改善除涝面积0.35万亩, 年节约水量225万方	
	绩效指标	年新增农业生产总值487.76万元, 人均增收101.4元。	
保障机制(机构)	新成立机构		
	指定原有机构	中方县高标准农田建设项目协调指挥部	
保障机制(制度、方案)	新制定制度、方案		
	执行原有制度、方案	农田建设项目管理办法	

1-3: 预算安排情况									
部门预算:		结转本年度资金	新增预算安排资金	预算安排金额		预算支出内容		——	
专项资金:		计划安排金额		平均子项目安排规模		计划安排内容(专项资金具体扶持方向;子项目填写支出预算内容)			
		4029万元							
1-4: 实施过程情况(单位:万元)									
本次评价资金情况									
资金管理	资金到位支付情况	资金来源	预算(计划)安排		实际到位(到达项目单位)		实际支出(项目单位支出)		结余金额
			到位金额	到位率(%)	到位时间	支出金额	支出率(%)		
		合计	4,029.00	100	2020.12.31				
		中央财政资金	2,374.00						
		省财政资金	1,655.00						
		市县财政资金		100	2020.12.31				
其他资金小计								0	
资金管理	预算执行情况	预算(资金)实际支出明细		预算(资金)支出调整内容		实际支出(项目单位支出)(万元)		资金支出及调整依据(相关的资金管理辦法、批复文件、流水账号等)	
		序号	支出经济分类科目(至末级科目)	实际支出内容					
		合计							
		1							
		2							
		3							
	4								
	5								
									
财务管理	财务合规性	资金是否全部用于本项目:		是□ 否□		资金核算是否规范: 是√ 否□		资金报表 是□ 否□ (1)个	
		国库集中支付		是√ 否□					

项目管理	实施程序	组织实施情况统计	内容	是否要求	实际执行的项目数	未执行原因	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因	
			政府采购	是□否□	()个		招投标	是□否□	(1)个		
			法人负责制	是□否□	()个		设监理制	是□否□	(1)个		
			合同管理制	是√否□	(1)个		其他	是□否□	()个		
	调整情况		有调整的项目(用款)单位数量	(1)个	---	其中按要求应办理报批手续的项目(用款)单位数量	(1)个	---	(1)个	---	
				调整内容:							
				调整原因及批复文件:							
				未办理批复的项目及原因:							
	验收情况	项目已完成未办理验收的说明	验收时间:	2022.8	验收单位:	中方县农业农村局、项目区乡镇、抽调水利局、财政局、国土局、专家	办理验收手续项目数:	(1)个	验收程序:	1. 审核资料; 2. 现场查验; 3. 走访座谈。	
											是否需按规定进行验收
无											
监管情况	项目管理机构	中方县农业农村局				管理组成员		周忠富			
		按照报账方式检查				其他管理机构(如监理单位)		湖南省农林工业勘察设计研究院			




1-5: 项目绩效情况										佐证材料编号
经济性	预算(成本)控制	具体情况	本评价年度的项目预算()万元,实际按进度支付()万元,截止评价期,本评价年度实际(结余)()万元, 项目未按预算支付造成结余 ☐ 采取措施形成的节约资金 ☐ 其他原因造成的结余或超支 ☐ ☒							
		控制措施	在项目过程中,采取了的措施或制度等项目支出进行有效的监管制约:							
效率性	完成进度	按照计划应当完成的项目数量	(1)个	实际按计划完成的项目数量	(1)个	尚未完工项目数量	()个	按计划应完成,实际未完成数	()个	
		未按计划进度完工的原因								
效果性	完成质量	结论	计划完成的质量标准:合格			实际完成的质量标准:合格			有无发生质量、安全事故:	
	社会经济效益		绩效目标内容(个性化指标名称,可填一个或多个指标)			实际完成水平	与预期产生的公共产品和效果比较			
		社会效益	改善灌溉面积2.25万亩,改善除涝面积0.35万亩			100%				
			年节约水量225万方							
			年新增粮食生产能力78万公斤							
			新增蔬菜12.5万公斤							
	经济效益	新增油料37.44万公斤								
环境效益	年新增粮食生产能力487.76万元			100%						
公平性	可持续发展									
	公共属性	1.负面影响 2.群众满意度	无 满意							



中方县绩效评价指标及评分标准表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评分
投入(15分)	20	项目立项	11	项目立项规范性	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立(1分); ②所提交的文件、材料符合相关要求(1分); ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等(1分)。	3
				绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策(1分); ②与项目实施单位或委托单位职责密切相关(1分); ③项目为促进事业发展所必需(1分); ④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分)。	4
				绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); ③与项目年度任务数或计划数相对应(1分); ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	0
		资金落实	9	资金到位率	2	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。本项目得分=资金到位率×2分。	2
				预算执行率	7	预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核预算支出预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或预算支出期)内预算支出实际拨付的资金。本指标得分=预算执行率×7分	5.992
过程(25分)	22	业务管理	10	管理制度健全性	2	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的业务管理制度(1分); ②业务管理制度合法、合规、完整(1分)。	2
				制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和业务管理及绩效管理相关规定(3分);绩效目标申报表、项目执行情况表和评价报告不报、迟报任何一项扣1分; ②项目调整及支出调整手续完备(1分); ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(1分); ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(1分)。	6
				项目质量可控性	2	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①已制定或具有相应的项目质量要求或标准(1分); ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段(1分)。	2
		财务管理	12	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①已制定或具有相应的项目资金管理办法(1分); ②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定(1分)。	1
				资金使用合规性	8	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定(1分); ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分); ③项目的重大开支经过评估认证(1分); ④符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(4分)。若有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现一起挤用挪用专项资金的扣1分。	7
产出(30分)	28	项目产出	28	财务监控有效性	2	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①已制定或具有相应的监控机制(1分); ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段(1分)。	2
				实际完成率	8	项目实施的产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。本指标得分=Σ(各项目计划投入金额×各项目实际完成率)/各项目计划投入金额总和×8分。	8
				完成及时率	7	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 本指标得分=完成及时率×7分	-3.927
				质量达标率	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 本指标得分=质量达标率×7分	7
				成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。本项目得分:每超过计划成本1个百分点扣1分	
效果(30分)	30	项目效益	30	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	对照绩效目标评价经济效益(6分)	6
				社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	对照绩效目标评价社会效益(6分)	6
				生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	对照绩效目标评价生态效益(6分)	6
				可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	对照绩效目标评价可持续影响(6分)	6
				社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标评价社会公众或服务对象满意度(6分)	6
总分	100		100		100			82



统一社会信用代码
91430111712196507H

营业执照

(副本)

副本编号: 1-1



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”,
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 恒信弘正会计师事务所有限责任公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 徐鹏

经营范围 企业会计报表审计; 企业资本验证; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计; 资产评估专业服务; 税务咨询; 代理记账服务; 会计咨询; 编制工程概算、预算服务; 工程结算服务; 司法会计鉴定。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 伍仟万元整

成立日期 1999年10月25日

营业期限 1999年10月25日至 2049年10月24日

住所 长沙市雨花区韶山北路243号宏景名厦B座323号




2021年8月31日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所
执业证书

名称：恒信弘正会计师事务所有限责任公司

首席合伙人：

主任会计师：徐鹏

经营场所：长沙市雨花区韶山北路243号宏景名厦B座
323

组织形式：有限责任

执业证书编号：43010016

批准执业文号：湘财注协字[1999]40号

批准执业日期：1999年09月29日

证书序号：0008516

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。





复印件与原件一致
无效



姓名 Full name 性别 Sex 出生日期 Date of birth 工作单位 Working unit 身份证号码 Identity card No.

1973-06-03



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年检二维码

证书编号:
No. of Certificate 430100160029

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 湖南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2002年12月29日
2012年09月05日



复印件与原件一致

姓名: 杨伟军

性别: 男

出生日期: 1964-04-28

工作单位: 弘正会计师事务所

身份证号: 430100160028

Identity card No.



年检二维码

证书编号:
No. of Certificate

430100160028

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 12 月 29 日
Date of Issuance

2008年5月7日换发新证

年度检验登

Annual Renewal Registration



本证书经检验合格, 有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

